

上牧中学校舎新築工事(プール施設整備工事)の実施について

1. 事業概要

■ 趣旨

令和4年3月に策定した「上牧町学校適正化基本計画」に基づき、中学校を統合するに当たり、小規模化の課題を可能な限り早期に解消するとともに、子どもたちにできる最大限の教育環境を提供するため、新校舎棟を整備(全面建替)した上で、令和8年4月の開校を目指す方針としました。

■ 整備進捗状況

統合する中学校の整備方針(新校舎棟)については、令和5年2月の教育委員会会議・議会全員協議会において説明の上、決定したことを受け、基本設計業務・実施設計業務等を進めてまいりました。実施設計において行った積算をもとに、令和6年5月の臨時会において、新校舎棟の新築工事請負費等の予算を計上したのち、一般競争入札による業者選定を行い、令和6年9月定例会において、工事請負契約の議決を受け、現在、新校舎棟の整備を進めております。また、プール施設については、小中学校合同プールの整備や民間委託、長寿命化などの選択肢があるなかで、新校舎棟の整備と切り分けて整備方針について検討してまいりましたが、検討の結果、新たにプール施設を整備することとなり、このたび、設計業務が完了しましたので、設計内容をもとに整備を進めてまいります。

■ 整備箇所

別紙参照

2. 統合スケジュール

■ 施設整備

	R5	R6	R7	R8	R9	R10
許認可・協議		新校舎棟建設に係る許認可申請		最終造成工事に係る許認可・測量・境界確定作業		
設計	基本設計 (R4~)	実施設計 (~R7.3)		既存校舎(上屋)解体設計 外構再整備設計(既存校舎(基礎)解体含む)		
調査		地質調査				
工事(新校舎)		旧体育館杭撤去	新校舎棟工事 (~R8.3)			
工事(プール)				プール工事 (~R8.6)		
工事(解体)					既存校舎(上屋)解体工事	
工事(外構)					外構再整備工事(既存校舎(基礎)解体含む)	

※ R8 統合後に既存校舎の解体を行い、グラウンド・駐車場等の整備を行います。