

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年05月23日

計画の名称	上牧町における、快適で活力ある暮らしを実現する 下水道の推進（第四次）													
計画の期間	令和02年度 ~ 令和04年度（3年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	上牧町													
計画の目標	上牧町の下水道整備を行い、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		74	A	74	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R4末)
1	上牧町の下水道処理人口普及率を、95%（R2）から97%（R4）に向上させる 上牧町の下水道処理人口普及率（%） 上牧町の下水道処理区域人口（人） / 上牧町の行政人口（22,400人）	95%	96%	97%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	上牧町	直接	上牧町	管渠(汚水)	新設	葛下川第5処理分区北上牧地区汚水管渠	汚水管 200mm L=360m	上牧町						44	-	
	A07-002	下水道	一般	上牧町	直接	上牧町	管渠(汚水)	新設	滝川第1処理分区服部台地区汚水管渠	汚水管 200mm L=280m	上牧町							24	-
	A07-003	下水道	一般	上牧町	直接	上牧町	管渠(汚水)	新設	滝川第1処理分区新町地区汚水管渠	汚水管 200mm L=65m	上牧町							6	-
												小計						74	
												合計						74	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施体制：上牧町上下水道課

事後評価の実施時期

事業終了後

公表の方法

町ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・下水道整備を行い快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造するための条件整備ができた。
- ・葛下川第5処理分区北上牧地区における下水道整備の普及率促進により、普及率・水洗化率の向上が図られ快適な暮らしができるようになった。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

今回の計画で実施している事業については、今後も継続していくことが必要な事業であるため、引き続き社会資本総合整備計画にて実施していくものとする。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	97%
	最終実績値	97%